

Руководитель филиала "Инжиниринг" ПАО "Юнипро"

И.Г. Сокоушин

2019 г.

Заявка - спецификация № 610 от 29.04.2019г.

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта. Устройство вентиляции главного корпуса блока №3. АКТы дефектации №Г-03-04-2019 от 03.04.2019г., № Г-10.04.2019 от 10.04.2019г., № Г-18-04-2019 от 18.04.2019г. №Г-08-05-19 от №Г-30-04-19 от

РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовской ГРЭС "ПАО "Юнипро"

№ поз	Наименование	НЕ	Марка, типоразмер	Комплектация	Ед. изм.	Кол.	Цена без НДС в руб.	Суммарная стоимость без НДС в руб.	Срок поставки	Предприятие изготовитель продукта	Подразделение, заявитель Ф.И.О. телефон тех. Куратора	Наименование работ , для которых приобретаются МТР	Примечание	
1	Конвертер для подключения внешних цепей управления	99 0000.08:02470	MAC-333I/-E		шт	12	9,00	10,00	11,00	наличие г. Москва	«Mitsubishi Electric»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.	
2	Проводной пульт управления	99 0000.08:02471	PAR-31MAA		шт	19			наличие г. Москва	«Mitsubishi Electric»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.		
3	Сплит-система	99 0000.08:02472	MSZ-GE60VA MUZ-GE60VA	Сплит-система в составе: - внутренний блок Qoohl=6 кВт, N=1,77 кВт, ~220 В; - наружный блок Qoohl=6 кВт, N=0,062 кВт, ~220 В	компл.	4			наличие г. Москва	«Mitsubishi Electric»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.		
4	Кронштейн для крепления наружного блока	99 0000.08:02473	№3 TY 5260-002-45760441-03		шт	10			наличие г. Москва	«Mitsubishi Electric»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.		
	Кронштейн для крепления наружного блока		№4 TY 5260-002-45760441-03		шт	8			наличие г. Москва	«Mitsubishi Electric»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.		
5	Сплит-система	99 0000.08:02474	PKA-RP35HAL PUNZ-RP35VHA4	Сплит-система в составе: - внутренний блок Qoohl=3,6 кВт, N=0,04 кВт, ~220 В; - наружный блок Qoohl=3,6 кВт, N=1,12 кВт, ~220 В	компл.	3			конец августа	«Mitsubishi Electric»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.		
6	Ответная часть к разъему CN32	99 0000.08:02475	PAC-SE55RA-E		шт.	5			3-6 мес	«Mitsubishi Electric»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.		
7	Ответная часть к разъему CN51	99 0000.08:02476	PAC-SA88HA-E		шт.	5			наличие Москва	«Mitsubishi Electric»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.		
8	Электропривод противопожарного клапана	99 0000.08:02477	BLF230 4Hm, 230B	Электропривод противопожарного клапана с пружинным возвратом, 2 концевых выключателя	шт	1			наличие Москва	Belimo	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.		
9	Клапан противопожарный	99 0000.08:02478	КТУ-1H-O-H-600x500-1*ф-МВ220-ВН-0-0-0-0-0-МР3	Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением 450x400мм стенового типа, с пределом огнестойкости EI 90, с электроприводом и с монтажной рамой	шт	1			21 кал. день с даты заключения договора	ООО«Вега»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.		
10	Вентилятор канальный	99 0000.08:02479	RK 600x300 F3	Вентилятор канальный с электродвигателем 1305 об/мин, 1,675 кВт, ~400 В в комплекте со шкафом управления и автоматикой, с карманным фильтром согласно КП № 219491 от 12.02.2013. с виб-роизоляторами (4 шт)	компл ект	1				«Ostberg»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.		
11	Клапан противопожарный	99 0000.08:02480	КТУ-1M-O-H-600x300-1*ф-МВ220-ВН-0-0-0-0-0-МР3	Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением 600x300мм стенового типа, с пределом огнестойкости EI 90, с электроприводом и с монтажной рамой	шт	1			21 кал. день с даты заключения договора	ООО«Вега»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.		

[illegible]

26	Клапан противопожарный	99 0000.08:02495	КПУ-1М-О-Н-800х700-1*ф-МВ220-ВН-0-0-0-0-МРЗ,	Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением 800х700мм стенового типа, с пределом огнестойкости EI 90, с электроприводом и с монтажной рамой	шт.	2
27	Клапан противопожарный	99 0000.08:02496	КПУ-1М-О-Н-550х550-1*ф-МВ220-ВН-0-0-0-0-МРЗ	Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением 550х550мм стенового типа, с пределом огнестойкости EI 90, с электроприводом и с монтажной рамой	шт.	1
28	Клапан противопожарный	99 0000.08:02497	КПУ-1М-О-Н-500х500-1*ф-МВ220-ВН-0-0-0-0-МРЗ	Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением 500х500мм стенового типа, с пределом огнестойкости EI 90, с электроприводом и с монтажной рамой	шт.	1
29	Щит автоматического управления	99 0000.08:02498	ЩАУ-В.3-7,5		шт.	2
30	Вентилятор радиальный, исп. 1.	99 0000.08:02499	ВР85-77 №6,3	Вентилятор радиальный, исп.1, с электродвигателем 1500 об/мин, 7,5 кВт в комплекте с монтажной рамой, виброизоляторами, комплектом гибких вставок, правое исполнение, 0°	шт.	1
31	Датчик температуры (выход Pt1000)	99 0000.08:02500	RTF-01		шт.	2
ИТОГО:						

21 кал. день с даты заключения договора	ООО«Веза»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.	
21 кал. день с даты заключения договора	ООО«Веза»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.	
21 кал. день с даты заключения договора	ООО«Веза»	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.	
25-30 дней с даты оплаты	ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.	
25-30 дней с даты оплаты	ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.	
наличие Москва	"Thermokon"	Отдел по строительным работам , вед.инженер-технолог Добшиков А.Ю. +7-9659028249	Устройство вентиляции главного корпуса блока №3.	

Зам.руководителя филиала по экономике и финансам

Начальник отдела ООСР ССК и ТН

Ведущий инженер ООСР ССК и ТН

А.Г.Давлетова

К.М.Ятченко

А.Ю. Добшиков