

Директор филиала "Березовский"  
 ООО "Юнипро Инжиниринг"  
 Сокоушин И.Г.

" " 2018 г.

ООПМТМО

Заявка-спецификация №399 от 11.05.2018г.

Потребность в приобретении МТР для ЗИП

Ликвидация последствий аварии на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"


№ поз.	НЕ	Наименование	Марка, типоразмер	Ед. изм.	Количество	Масса ед. тн	Масса общ. тн.	Цена за ед. без НДС в руб.	Плановая стоимость, без НДС в руб.	Срок поставки	Предполагаемое предприятие-готовитель продукции	Подразделение-заявитель, Ф.И.О., телефон, тех. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1	2	3	4	6	7	9	10	8	9,00	10	11	12	13
1		Сопловая труба материал 1.4903 ø114.3; для аппарата RK-SL - Запасные части	162541	шт	3	0.217	0.65100			01.07.2018		Ведущий инженер-технолог отдела ООПМТМО службы СКпИТН Косов В.М. т.896.59028.203	ЗИП для аппаратов очистки поверхностей нагрева котла
2		Сопловая труба материал 1.4903 ø114.3; для аппарата RK-SL - Запасные части	162536	шт	3	0.238	0.71400			01.07.2018			
3		Сопловая труба материал 1.4903 ø114.3; для аппарата RK-SL - Запасные части	162520	шт	2	0.284	0.56800			01.07.2018			
4		Сопловая труба материал 1.4903 ø114.3; для аппарата RK-SL - Запасные части	162513	шт	2	0.227	0.45400			01.07.2018			
5		Внутренняя (питательная) труба ø60.05; для аппарата RK-SL - Запасные части	162518	шт	10	0.0576	0.57600			01.07.2018			
6		Мало-выдвижной аппарат F149 - Запасные части	162867	шт	2	0.105	0.21000			01.07.2018			
7		Направляющая приводной цепи привода вращения	33018	шт	2	0.00046	0.00092			01.07.2018			
8		Кулачковая шайба	12024	шт	5	0.00056	0.00280			01.07.2018			
9		Подшипник ø180/120x28мм (4.2.48)	111342	шт	20	0.00213	0.04260			01.07.2018			
10		Редуктор Тип SP168 DU90 (4.1)	135172	шт	4	0.049	0.19600			01.07.2018			
11		Сальник Графлекс в комплекте в соответствии с R349 (4.2.68)	8226	шт	10	0.00084	0.00840			01.07.2018			
12		Графитовые кольца для сальника в комплекте (6 колец, 10 мм)	6185	шт	250	0.00005	0.01250			01.07.2018			
13		Направляющая втулка (4.2.69)	3731	шт	10	0.00046	0.00460			01.07.2018			
14		Направляющая втулка (4.2.60)	3513	шт	20	0.00123	0.02460			01.07.2018			
15		Цепь для аппарата RK-SL (4.2.1)	32997	шт	10	0.00099	0.00990			01.07.2018			
16	80 % от аппарат	Приводной (горизонтальный) модуль для SMART CANNON WLB	67843	шт	2	0.031	0.06200			01.07.2018			
17	80 % от аппарат	Приводной (вертикальный) модуль для SMART CANNON WLB	67844	шт	2	0.034	0.06800			01.07.2018			
18		Рым-болт М24. L= 540 мм, d= 41, D= 80, h= 28. (задняя подвеска)	DIN 126. ISO 7091 (34780)	шт	20	6.м	0.00000			01.07.2018			
19		Шайба 26 (Плеская. Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, класс точности С. 26x44x4. для резьбы М24)	DIN 434. ГОСТ 10906-78	шт	100	6.м	0.00000			01.07.2018			
20		1-образная шайба 26 (косая прямоугольная для швеллеров, уклон 8% с двойной проточкой, класс точности С. Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, 26x56x56 h= 8.5/4. для резьбы М24)	DIN 94. ГОСТ 397-79	шт	60	6.м	0.00000			01.07.2018			
21		Шплинт (Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка. d= 6.3 L= 71 b= 12.6)	DIN 125. OCT 11371-78	шт	100	6.м	0.00000			01.07.2018			

22		Шайба А42 Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка 6 мкм.	DIN 434, ГОСТ 10906-78	шт	100	0,00018	0,01800			01.07.2018	
23		Спирально-набивная прокладка DN80 PN100/160	142846	шт	188	6,м	0,00000			01.07.2018	
24		Болт с 2-мя гайками каждый LM24x130		шт	100	6,м	0,00000			01.07.2018	
<b>ИТОГО:</b>							<b>3,623</b>				

Заместитель директора филиала по экономике и финансам

 А.Г. Давлетова

Начальник службы строительного надзора и технического надзора

 А.В. Альтах


Начальник ОЗиСЛ

 Н.Н. Неволіна

Начальник отдела по организации и проведению монтажа ТМО

 С.А. Карбышев

Ведущий инженер-технолог отдела по организации и проведению  
монтажа ТМО

 В.М. Косов