

ООПМТМО

Потребность в приобретении МТР

Ликвидация последствий аварии на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

Заявка-спецификация №402 от 23.05.2018г.

Директор филиала "Березовский"

ООО "Юнипро Инжиниринг"

Сокоушин И.Г.

2018 г.

ОД№ 2.6.17; 2.6.28

№ поз.	НЕ	Наименование	Марка, типоразмер	Ед. изм.	Количество	Масса ед, тн	Масса общ, тн.	Цена за ед. без НДС в руб.	Плановая стоимость, без НДС в руб.	Срок поставки	Предполагаемое предприятие-изготовитель продукции	Подразделение-заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дренажи трубопроводов за растопочным узлом В103 BR03 НА S006 ГЗ изм.2													
1	BGR045390	Вентиль запорный с электроприводом на расчетные параметры DN40 P _з 25 MPa 2001.M 45.2 HD2000 PS-255 bar. TS-545 °C корпус из стали 1.7383 Температура рабочей среды до 570 °C max. с концами под приварку до 79.0 mm d _г 43.0 mm по EN 12627-2 с приводом AUMA NORM многооборотный SA14.2-F14-B1-22-D380 50-6G-9G-10 1-11-22 x с кабельными вводами схема подключения: TPA00R1AE-101-000	200LM 45.2 HD2000 DN40 1.2.8	шт	4	0.19	0.76			30.07.2018		Ведущий инженер технолог отдела ОПМТМО службы ССКИТН Рыбалко А.Н. т.+7-967-603-52-76	Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "ЮНИПРО"
Трубопроводы холодного промежуточного перегрева BG3-30UMA-LBC-TM-10-80-005,л1-11,Изм.4 (поз.3)													
2	99 0000.08:00659	200 AE 87.2, DN50, PN63 клапан запорный корпус из стали 1.4571, с концами под приварку od=57 mm / id=49 mm расточка по форме C-23 согласно OST 24.125 02-89 с указателем положения, привод ручной	BG3-30UMA-LBC-TM-10-80-005.л1-11,Изм.4 (поз.3)	шт	2	0.016	0.032			30.07.2018			
							0,792						

Заместитель директора филиала по экономике и финансам

А.Г. Давлетова

Начальник службы строительного надзора и технического надзора

А.В. Альтах

Начальник ОЗиСЛ

Н.Н. Неволлина

Начальник отдела по организации и проведению монтажа ТМО

С.А. Карбышев

Ведущий инженер-технолог отдела по организации и проведению монтажа ТМО

А.Н. Рыбалко