

Отдел по организации и проведению монтажа ТМО

Заявка-спецификация №689 от 05.09.2019г.

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта

Ликвидация последствий аварий на энергоблоке ст. №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

Договор ИА-17-078/436-17 от 28.08.2017г. Приложение №4 п.2.2.27. Приложение №5 п.10.102

договор №А-17-078450-17 от 28.08.2017 г. приложение №4 п.2.2.27. приложение №5 п.10.102													
№ поз.	НЕ	Наименование	Марка, тип, размер	Обозначение документа	Ед. изм.	Количество	Масса, тн	Цена сл., без НДС в руб.	Плановая стоимость, без НДС в руб.	Срок поставки	Предполагаемое предприятие-изготовитель продукции	Подразделение-заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
ППУ №102 Уплотнение потолочного экрана													
1	ВР 4000:00202	Накладка	Лист Б-НО-ПН-5 ГОСТ 19903-74/20Х23Н13-М5s-ГОСТ 7350-77	В103 BR03 HRA P068	шт	912	0.730			01.10.2019		Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКвТН Вайшекаускас К.Э. с.т. 8-960-770-06-79	Главный корпус. Модернизация уэл.№5,6 (В103 BR03 HRA P077) котла П-67 ст. №3 (ППУ-102)
2		Лист гнутый	Лист 3 12Х1МФ ТУ 14-1-687-73	В103 BR03 HRA P069	шт	912	0.730			01.10.2019			
3		Гребенка	Лист 3 12Х1МФ ТУ 14-1-687-73	В103 BR03 HRA P070	шт	80	0.152			01.10.2019			
4		Гребенка	Лист 3 12Х1МФ ТУ 14-1-687-73	В103 BR03 HRA P071	шт	72	0.137			01.10.2019			
5		Гребенка	Лист 3 12Х1МФ ТУ 14-1-687-73	В103 BR03 HRA P071-01	шт	152	0.228			01.10.2019			
6		Гребенка	Лист Б-НО-ПН-5 ГОСТ 19903-74/20Х23Н13-М5s-ГОСТ 7350-77	В103 BR03 HRA P072	шт	304	0.700			01.10.2019			
7		Гребенка	Лист 3 12Х1МФ ТУ 14-1-687-73	В103 BR03 HRA P073	шт	304	0.021			01.10.2019			
8		Гребенка	Лист 3 12Х1МФ ТУ 14-1-687-73	В103 BR03 HRA P074	шт	912	0.064			01.10.2019			
9		Гребенка	Лист 3 12Х1МФ ТУ 14-1-687-73	В103 BR03 HRA P075	шт	608	0.043			01.10.2019			
10		Круг	Круг В-1-6 ГОСТ 2590-2006/20Х23Н18 ГОСТ 5549-75	БЧ	шт	76	0.012			01.10.2019			
Итого:							2.817						

Зам. Директора филиала по экономике и финансам

Начальник службы строительного контроля и технического надзора

Начальник отдела ОПМТМО службы СКИТН

Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКИТН

А.Г. Давлетова

С.А. Карбышев

К.А. Сторожев

К.Э. Вайцекаускас