

Директор
филиала «Берёзовский»
ООО «Юнипро Инжиниринг»

Д.Д. Кузнов

"28" апреля 2017 г.

Заявка-спецификация № 196

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта

РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Берёзовская ГРЭС" ОАО "Юнипро". Для обеспечения устройства подвесных строительных лесов 3-го энергоблока

№ поз.	Наименование	Номер номенклатурной единицы	Марка, типо-размер	Тех. Параметры	Комплек- тация	ГОСТ, ТУ, ОСТ, артикул	Вес (кг)		Кол.	Цена, без НДС евро.	Суммарная стоимость, без НДС в евро.	Срок поставки	Предприятие- изготовитель продукции	Подразделе- ние- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора	Наименовани е работ, для которых приобретают ся МТР
							ед.	общий							
1	AR O-Ригель LW 1.57M / AR O-LEDGER LW 1.57M		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см2	Ригель с клином	2601157	5,5	3 300,00	600			1 неделя			
2	AR O-Ригель LW 2.07M / AR O-LEDGER LW 2.07M		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см3	Ригель с клином	2601207	7	4 900,00	700			5 недель			
3	AR O-Ригель LW 3.07M / AR O-LEDGER LW 3.07M		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см4	Ригель с клином	2601307	10,1	7 070,00	700			5 недель			
4	AR Фланец накладной 19MM W5 / AR ROSETTE 19 MM W5,CLAMP,FORGED		Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см5	Фланец, болт, гайка	2602019	1,14	57,00	50			5 недель			
5	AR Стойка LW 1.00 M / AR STANDARD LW 1.00 M		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см7	Стойка	2617100	5	250,00	50			1 неделя			
6	AR Стойка LW 1.50 M / AR STANDARD LW 1.50 M		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см8	Стойка	2617150	7,14	714,00	100			2 недели			
7	AR Стойка LW 2.00 M / AR STANDARD LW 2.00 M		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см9	Стойка	2617200	9,62	1 924,00	200			1 неделя			
8	AR Стойка LW 3.00 M / AR STANDARD LW 3.00 M		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см10	Стойка	2617300	13,57	18 998,00	1400			5 недель			
9	AR U-Ригель LW 1.57 усиленный T14 / AR U-LEDGER LW 1.57 REINFORCED T14		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см11	Ригель с клином	2618157	9,4	470,00	50			5 недель			
10	AR U-Ригель LW 2.07 усиленный T14 / AR U-LEDGER LW 2.07 REINFORCED T14		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см12	Ригель с клином	2618207	12,7	3 810,00	300			5 недель			
11	AR U-Ригель LW 3.07 усиленный T14 / AR U-LEDGER LW 3.07 REINFORCED T14		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см13	Ригель с клином	2618307	19	5 700,00	300			5 недель			
12	AR U-Консоль LW 1.09M / AR U-CONSOLE BRACKET LW 1.09M		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см14	консоль с клином	2632109	12	1 200,00	100			5 недель			

13	AR O-Ферма LW 3.07X0.5M / AR O-LATTICE BEAM LW 3.07X0.5M		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см18	ферма	2674307	30,9	2 472,00	80		1 неделя	
14	AR O-Ферма LW 5.14X0.5M / AR O-LATTICE BEAM LW 5.14X0.5M		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см19	ферма	2674514	51,2	3 072,00	60		5 недель	
15	AR O-Ферма LW 6.14 X 0.5 M / AR O-LATTICE BEAM LW 6.14 X 0.5 M		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см20	ферма	2674614	59,2	3 552,00	60		5 недель	
16	AR O-Ригель LW 2.07M усил. T14 / AR O-LEDGER LW 2.07M REINFORC.T14		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см21	Ригель с клином	2672207	11,4	2 280,00	200		7 недель	
17	AR O-Ригель LW 3.07M усил. T14 / AR O-LEDGER LW 3.07M REINF. T14		Allround LW	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см22	Ригель с клином	2672307	17	3 400,00	200		1 неделя	
18	BE O-Стальной настил T9 1.57X0.32M / BE O-STEEL DECK T9 1.57X0.32M		Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см26	настил	3862157	12,5	1 125,00	90		7 недель	
19	BE O-Стальной настил T9 2.07 X 0.32 M / BE O-STEEL DECK T9 2.07X0.32M		Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см27	настил	3862207	16,33	6 858,60	420		7 недель	
20	BE O-Стальной настил T9 3.07 X 0.32 M / BE O-STEEL DECK T9 3.07 X 0.32 M		Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см28	настил	3862307	23,33	9 332,00	400		7 недель	
21	BE O-Стальной настил T9 1.57X0.19M / BE O-STEEL DECK T9 1.57X0.19M		Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см29	настил	3863157	10	500,00	50		7 недель	
22	BE O-Стальной настил T9 2.07 X 0.19 M / BE O-STEEL DECK T9 2.07X0.19M		Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см30	настил	3863207	12,7	1 270,00	100		7 недель	
23	BE O-Стальной настил T9 3.07X0.19M / BE O-STEEL DECK T9 3.07X0.19M		Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см31	настил	3863307	18,2	3 640,00	200		7 недель	
24	KP Хомут неповоротный с крупной резьбой W519 / KP COARSE THREAD DOUB.COUP. W519		Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см35	хомут, болт, гайка	4777019	1,3	390,00	300		1 неделя	
25	KP Хомут поворотный с крупной резьбой W519 / KP COARSE THREAD SWIVEL COUP. W519		Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см36	хомут, болт, гайка	4778019	1,5	300,00	200		5 недель	
26	KP O-Делитель 19 MM WS / KP SPIGOT WITH HALF COUPL.19 MM WS		Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см37	делитель, болт гайка	4706019	1,81	181,00	100		1 неделя	
27	KP Подвесной хомут 3X 22 MM WS DT / KP SUSP.SCAFF.COUPLER 22 MM WS DT		Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см38	хомут, болт, гайка	4713022	3,8	475,00	125		5 недель	

Ведущий инженер
ГКЗР
Павловский
Д.С. 8-906-911-58-48

Устройство строительных
подвесных лесов РВР 3-го
энергблока

28	KP Скоба-фиксатор для 4713 / KP SAFETY HOOK FOR REF. 4713	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см39	Скоба, болт, гайка	4714000	0,9	225,00	250	5 недель
29	GI Алюмин. ферма 450 6.00 M / GI ALUM. LATTICE BEAM 450 6.00 M	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см40	ферма	4902600	23,6	2 360,00	100	5 недель
30	GI Специальные болты M12X60 с гайками 50 шт. / GI SOP. SPECIAL BOLT M12X60 W. NUT	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см41	болт с гайкой	4905061	4	800,00	200	5 недель
31	GI Шарнирные пальцы D=12MM 20 шт. / GI ZOP. HINGED PIN D=12MM PAN HEAD	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см42	металлический палец со скобой	4905667	2	80,00	40	1 неделя
32	GI Палец соединитель / GI UNIT BEAM SPIGOT, SOLID STEEL	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см43	Палец соединитель	4916000	3,35	167,50	50	1 неделя
33	GI Фермовый соединитель T16 / GI LATTICE BEAM SPIGOT T16	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см44	Фермовый соединитель	4925000	2,4	432,00	180	5 недель
34	KP Скоба-фиксатор удл. 380 мм / KP SECURING HOOK 380	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см45	Скоба, болт, гайка	729390	1	250,00	250	1 неделя
35	ZB Накладная лестница, 7 ступ. T15 / ZB ACCESS LADDER 7 RUNGS T15	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см46	лестница	4008007	7,8	624,00	80	5 недель
36	RO Труба 4.0 M / RO STEEL SCAFFOLD TUBE 4.0 M	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см47	труба	4600400	16,72	1 672,00	100	1 неделя
37	BE 50 шт. фиксирующие винты W519MM / BE SOP. SECURING SCREW W519MM	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см48	фиксирующий винт	3800009	4	80,00	20	5 недель
38	BE O-Стальной настил T9 1.09X0.32M / BE O-STEEL DECK T9 1.09X0.32M	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см51	стальной настил	3862109	9,4	846,00	90	1 неделя
39	BE O-Стальной настил T9 1.09X0.19M / BE O-STEEL DECK T9 1.09X0.19M	Allround	Оцинкованная сталь марки 235 или s460 с пределом текучести не менее 2,3 т/см52	стальной настил	3863109	7	350,00	50	1 неделя
ИТОГО:					471227,10				

Ведущий инженер ГКВР

Д.С.Павловский

Начальник отдела контроля

А.Н. Богомолова

Начальник ОЗИСЛ

Н.Н. Неволина

Заместитель директора по
строительству

А.П.Бохан

Начальник управления по
реализации проектов на
Березовской ГРЭС

А.А. Андреев

Главный специалист

А.Д.Сафонов