

Отдел строительства

Руководитель строительной площадки филиала "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия"

В.Б.Буданов

2015г.

Заявка - спецификация № \_\_\_ от 02.03.2015г.

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта

Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Борозовской ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

№ поз	Наименование	Марка, типоразмер	Комплектации	Ед. изм.	Кол.	Цена баз НДС в руб.	Суммарная стоимость баз НДС в руб.	Срок поставки	Предприятие изготовитель продукта	Подразделение, контактный ф.и.о. телефон тех. Куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	15	16
1	металлоконструкции теплового узла №7		черт. ВБЗ-ЗОУМА-##-СМ-23Экз. 1(с учетом метизов для крепления м/к)	Тн.	3,952			март 2015г.			
2	болт НШГ HSL-3 M16x178		каталог фирмы "Хилти"	шт	52,0			март 2015г.			
3	болт НШГ HSA M12x120		каталог фирмы "Хилти"	шт	24,0			март 2015г.			
4	стойка С 3( гн 60*60*1,5мм с напылением ПВХ цвет RAL 5017)	продукция фирмы "Nubor 3D" (или аналог)	черт. ВБЗ-ЗОУМА-##-СМ-23 -69-008Экз. 1(с учетом метизов для крепления м/к)	шт	3,0			март 2015г.	ЗАО КМУ "Гидромонтаж"	отдел строительства Шинев Владимир Иванович(+7-965-896-5086)	монтаж м/к и устройство ограждения теплового узла №7 в турбинном отделении
5	панель МР1 с напылением ПВХ цвет RAL 5017	продукция фирмы "Nubor 3D" (или аналог)	черт. ВБЗ-ЗОУМА-##-СМ-23 -69-008Экз. 1(с учетом метизов для крепления м/к)	шт	2,0			март 2015г.			
6	панель МР2 с напылением ПВХ цвет RAL 5017	продукция фирмы "Nubor 3D" (или аналог)	черт. ВБЗ-ЗОУМА-##-СМ-23 -69-008Экз. 1(с учетом метизов для крепления м/к)	шт	1,0			март 2015г.			
7	панель МР3 с напылением ПВХ цвет RAL 5017	продукция фирмы "Nubor 3D" (или аналог)	черт. ВБЗ-ЗОУМА-##-СМ-23 -69-008Экз. 1(с учетом метизов для крепления м/к)	шт	1,0			март 2015г.			
8	панель МР4 с напылением ПВХ цвет RAL 5017	продукция фирмы "Nubor 3D" (или аналог)	черт. ВБЗ-ЗОУМА-##-СМ-30 -69-030Экз. 1(с учетом метизов для крепления м/к)	шт	3,0			март 2015г.			
9	калитка К 1 с напылением ПВХ цвет RAL 5017	продукция фирмы "Robusta" (или аналог)	черт. ВБЗ-ЗОУМА-##-СМ-23 -69-008Экз. 1(с учетом метизов для крепления м/к)	шт	1,0			март 2015г.			
ИТОГО											

Начальник отдела строительства

Ведущий инженер отдела строительства

А.В.Семенов

В.И.Шинев