

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта

Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.2.6. Приложение №5 п. 10.48 - 10.54

№ поз.	НЕ	Наименование	Марка, типоразмер	Тех. параметры	Обозначение документа	Ед. изм.	Количество	Масса, тн (СПРАВОЧНО ПО ЧЕРТЕЖАМ)	Цена ед. шт.	Плановая стоимость, без НДС в руб.	Срок поставки	Предполагаемое предприятие-изготовитель продукции	Подразделение-заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
1	99 0000.08:02834	Задвижка с эл.приводом на дренажном трубопроводе ГПП, DN 50, Pрасч=37,5 бар, Трасч=545 °С, среда-пар ГПП. Присоединительные размеры трубопровода 57х4,5 /12х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001, тип шва С2 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (без расточки по внутреннему диаметру). Класс герметичности А. Климатическое исполнение УЗ. Привод AUMA NORM (380В, 50Гц) SA10.2-F10-B1-45-D380/50-6G-9G10.1-11-22.x	ГПП	700 JJ 45.2, PN100	30LBB10AA202; 30LBB50AA203	шт.	2	0,082			01.11.2019		Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКТИН Вяткин С.В. т. 8-962-066-89-99	Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (восстановительный ремонт) общестанционных трубопроводов ГПП
ИТОГО:								0,082						

Заместитель директора филиала по экономике и финансам

А.Г. Давлетова

Начальник СКТИН

С.А. Карбышев

Начальник ООПМ ТМО

К. А. Сторожев

Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО

С. В. Вяткин